



PHL ENGENHARIA
phlengenharia01@gmail.com

Obra: Edifício Sede CREF9/PR
 Data de Início da Obra: 16/01/17
 Data de Conclusão: 10/07/18

RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 020 - Curitiba, 16 de Novembro de 2017
 Período - 01 de Novembro a 15 de Novembro.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

1.1 Serviços realizados no período:

Alvenaria térreo (90% executado).
 Alvenaria 2 pavimento (90% executado).
 Alvenaria 3 pavimento (90% executado).
 Alvenaria 4 pavimento (70% executado).
 Alvenaria 5 pavimento (60% executado).
 Infraestrutura elétrica subsolo (30% executado).
 Infraestrutura elétrica térreo (40% executado).
 Infraestrutura elétrica 1 pavimento (35% executado).
 Prumadas hidráulicas (70% executado).
 Emboço escadas.

1.2 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes
 Empreiteiro de forma e armação
 Empreiteiro de alvenaria
 Empreiteiro de hidráulica
 Empreiteiro de elétrica

1.3 Condições meteorológicas:

		DIA OPERANTE		CHUVA PORÉM OPERANTE		INOPERANTE DEVIDO A CHUVAS		INOPERANTE PÓS CHUVA																							
MESES	Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOVEMBRO	MANHÃ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TARDE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO




3.0 – CONTROLE LEED

Pendência	Data	Status	Prazo	Responsável
1. Projeto do Canteiro (1ª etapa)	22/jun	OK	Maio	RAC
2. Projeto do Canteiro (2ª etapa)		Aguardando o projeto para análise.	Outubro	RAC
3. Listagem de produtos que exigem o controle de VOC para aprovação.	15/fev	Solicitado	Antes da utilização dos produtos	RAC
4. Cronograma da obra	30/abr	Aguardando versão atualizada em excel.	-	RAC
5. Curva ABC de Insumos	26/jul	Entregue, aguardando revisão, porém as declarações dos produtos indicados podem ser solicitadas conforme orientação. Aguardando as declarações para análise.	Março	RAC
6. Inventário de madeiras	15/fev	Urgencia	Março	RAC
7. LOs dos possíveis destinatários para análise e aprovação.	15/fev	Entregue	Julho	Ecobuilding

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

	Mês 09	%
Previsto Mensal	R\$ 346.804,30	6,09%
Previsto Acumulado Mensal	R\$ 2.246.222,03	39,45%
Realizado Mensal	R\$ 304.319,88	5,34%
Realizado Acumulado Mensal	R\$ 2.232.797,07	39,22%

5.0 – CURVA S



6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO

- Em análise aditivo referente a grupo motor gerador para sistema de pressurização.
- Realizada reunião de início de obra com a TERMSUL. Aguardando a definição do fornecedor dos equipamentos para iniciar a obra (há questões técnicas a serem definidas de acordo com o equipamento fornecido). Previsão de abertura dos envelopes dia 24/11.
- Formalizada a entrega dos documentos faltantes de Arquitetura pela Arq. Mariana. Aguardando posicionamento da Ecobuilding sobre as demandas de certificação.
- Recomendações Ecobuilding de alterações no projeto luminotecnico para otimização na eficiência energética do edifício. Retorno formal pela projetista te 24/11.
- Aguardando posicionamento da Ecobuilding sobre as demandas de certificação dos projetos elétrico e hidráulico.
- Enviada proposta para instalação dos painéis fotovoltaicos pelo Eduardo Ribeiro. Documento deveser avaliado pelo CREF / Ecobuilding.

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica, destinada ao CREF9/PR. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que venham surgir.

Atenciosamente,
Pedro Henrique Locatelli