



PHL ENGENHARIA
phlengenharia01@gmail.com

Obra: Edifício Sede CREF9/PR
 Data de Início da Obra: 16/01/17
 Data de Conclusão: 10/07/18

RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 021 - Curitiba, 1 de Dezembro de 2017
 Período - 16 de Novembro a 30 de Novembro.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

1.1 Serviços realizados no período:

Alvenaria térreo (90% executado).
 Alvenaria 2 pavimento.
 Alvenaria 3 pavimento.
 Alvenaria 4 pavimento.
 Alvenaria 5 pavimento.
 Emboço Subsolo
 Emboço muros térreo
 Emboço térreo
 Infraestrutura elétrica subsolo (30% executado).
 Infraestrutura elétrica térreo (40% executado).
 Infraestrutura elétrica 1 pavimento (35% executado).
 Prumadas hidráulicas até 6. Pav
 Contramarcos

1.2 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes
 Empreiteiro de forma e armação
 Empreiteiro de alvenaria
 Empreiteiro de hidráulica
 Empreiteiro de elétrica

1.3 Condições meteorológicas:

		DIA OPERANTE		CHUVA PORÉM OPERANTE		INOPERANTE DEVIDO A CHUVAS		INOPERANTE PÓS CHUVA																							
MESES	Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOVEMBRO	MANHÃ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TARDE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO




3.0 – CONTROLE LEED

- Não foi identificado nos relatórios e nas visitas a estratégia utilizada para lavagem das bicas e equipamentos com cimento.
- Não foi identificada central de corpo de provas.
- Não foi identificada medida para local de tratamento de efluentes da lavagem dos pincéis e rolos.
- Preenchimento da Planilha de Gestão de resíduos em andamento.
- Aguardando as declarações de conteúdo reciclado e regionalidade dos produtos indicados para análise

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

	Mês 10	%
Previsto Mensal	R\$ 468.723,87	8,23%
Previsto Acumulado Mensal	R\$ 2.714.945,90	47,68%
Realizado Mensal	R\$ 296.311,21	5,20%
Realizado Acumulado Mensal	R\$ 2.529.108,28	44,42%

5.0 – CURVA S



6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO

- Em análise aditivo referente a grupo motor gerador para sistema de pressurização.
- Aguardando homologação do fornecedor dos equipamentos de ar condicionado. Abertura dos envelopes dia 24/11.
- Aguardando posicionamento da Ecobuilding sobre as demandas de certificação dos projetos de arquitetura e instalações.
- Acordada a troca das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED no projeto luminotecnico. Envio do projeto alterado até 08/12.
- Sera iniciado processo licitatório para instalação dos paines fotovoltaicos.
- Acordado com a construtora, arquiteta e fiscalização a instalação dos contramarcos alinhados com a parte interna dos ambientes. A construtora será responsável pelo tratamento adequado contra infiltrações no peitoril das janelas.
- Solicitado à construtora a instalação de isolamento térmico nos tubos drenos do ar condicionado.
- Por 2 vezes foram cancelados o treinamento pela Ecobuilding e agente comissionador junto às instaladoras da obra (21/11 e 30/11). Ressaltamos a importancia do treinamento como parte do escopo a ser documentado pelo agente comissionador.

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica, destinada ao CREF9/PR. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que venham surgir.

Atenciosamente,
Pedro Henrique Locatelli